

## Darbu izpildes atslēguma plāns

**Objekts:** CL-23, TP-4104

**Atslēgumu skaits 20 kV**

2

\*

**Atslēgumu laiks 20 kV**

6

\*

**Atslēgumu skaits 0,4 kV**

—

**Atslēgumu laiks 0,4 kV**

—

Nr.p.k.	Atslēdzamais posms *	Veicamie darbi *	Vienlaicīgi veicamie darbi	Atslēguma laiks (st.) *	Piezīmes
1	Starp atd. C-23-16 un C-23-37	20 kV GL rekonstrukcija	20 kV KGB montāža (bez 20kV KL pievienošanas, pagaidu šunta montāža starp izbūvētajiem jaunajiem KGB 20kV, esošās 20 kV GL pievienošana, nokares regulēšana. Zemējuma kontūras izbūve pie KGB. Slēgiekārtas RRTT 20 kV montāža TP-4104. 20 kV KL pievienošana RRTT slēgiekārtai.	6	3 brigādes
2	Starp atd. C-23-16 un C-23-37	20 kV GL rekonstrukcija	Pagaidu 20 kV GL šunta demontāža. 20 kV KL pievienošana KGB 20kV. 20 kV GL CL-23 pievienošana. Zemējuma kontūras pievienošana. Enkurbalsta demontāža. TP-4104 20 kV iekārtas demontāža. Jaunizbūvētās 20 kV slēgiekārtas ieslēgšana darbā. Transformatora T Nr.2 pieslēgšana jaunizbūvētajai slēgiekārtai.	6	3 brigādes

20 kV KL izbūve no KGB līdz TP-4104 un slēgiekārtas izbūve bez sprieguma pieslēgšana, tiek izbūvēts pirms atslēgumu pieteikšanas.

Atvienotās 20 kV GL un TP 4104 atvienoto 20 kV iekārtas demontāžu veikt pēc jaunizbūvētās 20 kV iekārtas ieslēgšanas darbā.

Dispečervadības centra vadītājs:

/Andrejs Pučinskis/

\* obligāti aizpildāms lauks

Ekspluatācijas meistars (vai nodaļas vadītājs):

Būvuzraugs: