

## VIENOŠANĀS Nr. 2

Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17  
Madonā

2017.gada 29.novembrī

**Madonas novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu “Par pašvaldībām” un 09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”**, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar \_\_\_\_\_ rīkojas \_\_\_\_\_, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,

ņemot vērā iepirkumu komisijas 23.11.2017.lēmumu par papildus darbiem un darbu izpildes termiņa pagarinājumu atbilstību Publisko iepirkumu likumam un Līgumam, būvdarbu izpildes gaitā Autoruzraudzības žurnālā reģistrētos norādījumus par konstatēto būvobjekta faktiskā stāvokļa neatbilstību būvprojektā paredzētajam (skatīt Autoruzraudzības žurnālā 19.09.2017.ierakstu Nr.9 un 31.10.2017.ierakstu Nr.11) un izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt sākotnēji neparedzamus darbus (pēc nesošo konstrukciju atsegšanas konstatēti trupējuma bojājumi ārsienās, jumta konstrukcijā, kuru dēļ netiek nodrošināta konstrukciju nestspēja), bez kuriem nav iespējams turpināt būvdarbus atbilstošā kvalitātē un sasniegt sākotnēji paredzēto rezultātu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu un Līguma 10.4.4.4.punktu un ievērojot Līguma 3.6.punktu,

saskaņā ar 25.07.2017. līguma Nr.2.4.6./37-17 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus objektā “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju” saskaņā ar būvprojektu “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā” saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus darbi, sekojoši:
  - 1.1.Lokālā tāme Nr.3 no 24.10.2017. “Neparedzētie darbi, kas jāveic, lai likvidētu bojājumu ārsienās, jumta konstrukcijā un pārsegumos un nodrošinātu ēkas nesošo konstrukciju noturību. Defekti un bojājumi, kas atklājušies pēc nesošo konstrukciju atsegšanas.” un rasējums (Lapa BK-7.i no 20.09.2017.) FASĀDES 2-3 un 3-2 KARKASA ELEMENTU NOMAIŅA.
  - 1.2.Lokālā tāme Nr.4 no 31.10.2017. “Pagalma ieejas piebūves jumta remonts” un rasējums (Lapa BK-7.i no 31.09.2017.) FASĀDES 2-3 un 3-2 KARKASA ELEMENTU NOMAIŅA.
2. Līgumcena par Vienošanās 1.1. un 1.2.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavotajām **papildus darbu tāmēm, kopā ir euro 9 236,02** (deviņi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši euro, 02 centi) un PVN 21% euro 1 939,56 (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit deviņi euro 56 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu euro 11 175,58 (vienpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro, 58 centi).
3. Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu līdz 2018.gada 15.janvārim (ieskaitot) un tas ir Darbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.4.punktam. Izpildītājam pienākas šis 40 (četrdesmit) darba dienu termiņa pagarinājums, jo tas ir pamatots ar līguma 04.10.2017. vienošanos Nr.1 par papildus darbiem un šīs vienošanās Nr.2 papildus darbiem, pamatojot ar Līguma 5.9.5., 5.10. un 10.6.punktu.

4. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
7. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
8. Vienošanās pielikumi:
  - 8.1. Lokālā tāme Nr.3 no 24.10.2017. "Neparedzētie darbi, kas jāveic, lai likvidētu bojājumu ārsienās, jumta konstrukcijā un pārsegumos un nodrošinātu ēkas nesošo konstrukciju noturību. Defekti un bojājumi, kas atklājušies pēc nesošo konstrukciju atsegšanas.";
  - 8.2. Rasējums (Lapa BK-7.i no 20.09.2017.) FASĀDES 2-3 un 3-2 KARKASA ELEMENTU NOMAIŅA.
  - 8.3. Lokālā tāme Nr.4 no 31.10.2017. "Pagalma ieejas piebūves jumta remonts".
  - 8.4. Rasējums (Lapa BK-7.i no 31.09.2017.) FASĀDES 2-3 un 3-2 KARKASA ELEMENTU NOMAIŅA.
  - 8.5. Autoruzraudzības žurnāla kopija ar ierakstu Nr.9 un 11.
  - 8.6. Būvdarbu izpildes grafiks (koriģēts 15.11.2017.).

#### 9. Pušu rekvizīti un paraksti

##### **Pasūtītājs**

##### **Madonas novada pašvaldība**

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,  
Madonas novads, LV-4801

Valsts kase

TRELLV22

Norēķinu konts

##### **Izpilddirektors**

##### **Izpildītājs**

##### **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEJSS"**

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,  
Aizkraukles novads, LV-5101

AS

Norēķinu konts

\_\_\_\_\_ Ā. Vilšķērsts \_\_\_\_\_

*Parakstīšanas datums*

*Parakstīšanas datums*