

VIENOŠANĀS Nr. 3

Par grozījumiem 25.07.2017. līgumā Nr.2.4.6./37 – 17
Madonā

2017.gada 16.janvārī

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar likumu “Par pašvaldībām” un 09.07.2009. Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors Āris VILŠĶĒRSTS, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,

ņemot vērā būvdarbu izpildes gaitā Autoruzraudzības žurnālā reģistrētos norādījumus par nepieciešamām izmaiņām būvprojektā saistībā ar konstatētām nepilnībām (skatīt Autoruzraudzības žurnālā ieraksti no Nr.16 līdz Nr.23) un Pasūtītāja vajadzību izmaiņas, kas ir pamatotas ar pakalpojumu nodrošināšanu ēkas turpmākā ekspluatācijā, un izvērtējot situāciju, kurā ir objektīvi nepieciešams veikt autoruzrauga iniciētos papildus darbus, bez kuriem nav iespējams sasniegt sākotnēji paredzēto rezultātu un pasūtītāja iniciētos papildus darbus, izbūvējot inženiertīklus verandā, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un Līguma 10.4.2.punktu, 61.panta trešās daļas 1.punktu un Līguma 10.4.3.3.punktu, kā arī ievērojot Līguma 3.6.punktu, 10.6.punktu,

saskaņā ar 25.07.2017. līguma Nr.2.4.6./37-17 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz šādus vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt papildu būvdarbus objektā “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju” saskaņā ar būvprojektu “Ēkas energoefektivitātes palielināšana un statusa maiņa no pansionāta uz sociālo māju Parka ielā 6, Madonā” saskaņā ar Līguma noteikumiem un Izpildītāja piedāvājumu, turpmāk – Papildus darbi, atbilstoši lokālajai tāmei Nr.1 no 05.01.2017. “Iepriekš neparedzētie darbi saskaņā ar vienošanos Nr.3 “Par grozījumiem 25.07.2017.līgumā Nr.2.4.6./37-17 “Verandas tīkli, remontdarbi, pažobeļu telpās, logu bloku līmeņošana, koka kāpņu izbūve”” un rasējumiem (Lapa AR-3.1i; AR-3i; EL-1; EL-2i; EL-4.i; AR-2.i).
2. Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus darbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja sagatavoto **papildus darbu tāmi, kopā ir euro 7 179,19** (septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit deviņi euro, 19 centi) un PVN 21% euro 1 507,63 (viens tūkstotis pieci simti septiņi euro 63 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu euro 8 686,82 (astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit seši euro, 82 centi).
3. Puses vienojas pagarināt būvdarbu izpildes termiņu par 19 (deviņpadsmit) darba dienām, t.i., līdz 2018.gada 9.februārim (ieskaitot), un tas ir Darbu izpildes termiņš atbilstoši Līguma 5.4.punktam. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā ir pamatots ar Vienošanās 1.punkta papildu darbu specifiku un apjomu un ar Līguma 5.9.5., 5.10. un 10.6.punktu.
4. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanos un piekrīt tās noteikumiem.
7. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
8. Vienošanās pielikumi:
 - 8.1. Izpildītāja 05.01.2018. iesniegums Nr.03-04/01-2018.
 - 8.2. Lokālā tāme Nr.1 no 05.01.2018. "Par grozījumiem 25.07.2017.līgumā Nr.2.4.6./37-17 "Verandas tīkli, remontdarbi pažobeļu telpās, logu bloku līmeņošana, koka kāpņu izbūve"";
 - 8.3. Būvdarbu izpildes grafiks (koriģēts 04.10.2018.).
 - 8.4. Rasējums (Lapa AR-3.1i; AR-3i; EL-1; EL-2i; EL-4.i; AR-2.i).
 - 8.5. Projektētāja dotie darbu daudzumu saraksti.
 - 8.6. Autoruzraudzības žurnāla kopija ar ierakstiem Nr.16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

Valsts kase

TRELLV22

Norēķinu konts

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NEJSS"

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

AS

Norēķinu konts

Izpilddirektors

_____ Ā. Vilšķērsts _____

Parakstīšanas datums

Parakstīšanas datums