

VIENOŠANĀS Nr. 2

Par grozījumiem 04.10.2017. līgumā Nr.2.4.6./94 – 17

“Būvdarbi projektam “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana”

Madonā

2018.gada 22.maijā

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000054572, adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, kuras vārdā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” 81.3.punktu rīkojas izpilddirektors _____, turpmāk saukts – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, reģistrācijas Nr.55403038821, adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, kuras vārdā saskaņā ar _____ rīkojas _____, turpmāk saukts - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai atsevišķi – Puse,

ņemot vērā pašvaldībā 03.05.2018.saņemto Izpildītāja 11.04.2018.iesniegumu Nr.03-11/04-2018 *Par izpildes termiņa pagarinājumu*, kuram ir pievienota papildus darbu tāme “Jumta mezglu izbūve” un būvdarbu izpildes grafiks (koriģēts 05.02.2018.), būvdarbu izpildes gaitā Būvdarbu žurnālā reģistrētos norādījumus par nepieciešamām izmaiņām būvprojektā (skatīt Būvdarbu žurnālā ierakstus Nr.24.), autoruzrauga sagatavotos būvdarbu apjomus Nr.3 papildus darbiem, pasūtītāja projekta vadītāja (atbildīgās personas par līguma izpildi) atzinumu par Izpildītāja iesniegumā un citos minētajos dokumentos sniegto ziņu atbilstību situācijai un pamatojumu šo papildus darbu nepieciešamībai, izvērtējot izmaiņu pamatotību atbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz grozījumiem:

- 1) Izmaiņas (lokālā tāme “Jumta mezglu izbūve”) *euro* 745,44 apmērā bez PVN, kas ir nepilns 1 % (viens procents) no sākotnējās līgumcenas, ir pamatotas ar sākotnēji neparedzamiem darbiem, kuri tika konstatēti pie konstrukciju atsegšanas. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punkts un ceturtā daļa, un Līguma 10.4.4.punkts, ievērojot Līguma 3.6.punktu, 10.6.punktu, pieļauj šādus grozījumus, to objektīvo nepieciešamību ir noteikuši attiecīgās jomas būvspeciālisti, kuri ir iesaistīti konkrēto būvdarbu izpildē.
- 2) Izmaiņās paredzēto būvdarbu izpildei Izpildītājs prasa atbilstoši pagarināt arī būvdarbu izpildes termiņu, pamatojot to ar tāmē aprēķināto laika normu un nodarbināto skaitu, t.i., 4 (četras) darba dienas. To paredz Līguma 10.6.punkts.

Puses saskaņā ar 04.10.2017. līguma Nr.2.4.6./94-17 (tekstā – Līgums) 10.7.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Puses vienojas, ka Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas **veikt papildu būvdarbus** objektā “Kinoteātra “Vidzeme” ēkas jumta atjaunošana” saskaņā ar būvprojektu, tā izmaiņām un Izpildītāja piedāvājumu (lokālā tāme “Jumta mezglu izbūve”), turpmāk – Papildus darbi,
2. Līgumcena par Vienošanās 1.punktā noteikto Papildus būvdarbu izpildi, kas pamatota ar Izpildītāja **papildus būvdarbu tāmī, kopā ir *euro* 745,44** (septiņi simti četrdesmit pieci *euro*, 44 centi) un PVN 21% *euro* 156,54 (viens simts piecdesmit četri *euro* 54 centi) apmērā, kas kopā veido Vienošanās summu *euro* 901,98 (deviņi simti viens *euro*, 98 centi).
3. Puses vienojas **pagarināt būvdarbu izpildes termiņu** par 4 (četrām) darba dienām. Termiņa pagarinājums ir izvērtēts un konkrētajā situācijā pamatots (skatīt apsvērumu 2) punktu), ņemot vērā papildu darbu specifiku un apjomu, ar Līguma 5.9.1., 5.10. un 10.6.punktu.
4. Vienošanās noteikumi stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Vienošanos, ko nevar noregulēt starp pusēm pārrunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Vienošanas un piekrīt tās noteikumiem.
7. Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs - pie Izpildītāja.
8. Vienošanās pielikumi:
 - 8.1. Izpildītāja 11.04.2018.iesniegums Nr.03-11/04-2018. ar precizējumiem (uz 1 (vienas) lapas);
 - 8.2. Lokālā tāme “Jumta mezglu izbūve” no 11.04.2018. ar precizējumiem (uz 1 (vienas) lapas);
 - 8.3. Būvdarbu izpildes grafiks (koriģēts 11.04.2018.) ar precizējumiem (uz 1 (vienas) lapas);
 - 8.4. Autoruzrauga dotie darbu daudzumu saraksti. (uz 1 (vienas) lapas);
 - 8.5. Būvdarbu žurnāla kopija ar ierakstu Nr.24. (uz 1 (vienas) lapas).
9. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs

Madonas novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr.90000054572

Adrese: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801

AS

Norēķinu konts

Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”

Reģistrācijas Nr.55403038821

Adrese: Bērzu iela 8-48, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101

AS

Norēķinu konts

Izpilddirektors

Parakstīšanas datums

Parakstīšanas datums